

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๘๖๖๐๒ รวพ๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ผด.๖) เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จึงขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลดาชาติ แพงแสงไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล(งานพัสดุ)

โทร. ๐๔๔-๑๘๖-๒๗๕

โทรสาร. ๐๔๔-๑๘๖-๒๗๕

๑๘. ๑๒. ๒๕. ๖๔

๑๘. ๑๒. ๒๕. ๖๔

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

“คนบุรีรัมย์ คอหอบคออ้วเด็ยอ้วกัน สวຍເລືອດເດືອນອ້ວນ ລູກຂລວນຮັຊກວດີ ๑”

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง			สัญญา			วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	วันที่	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	วันที่	จำนวน (บาท)					
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีตเหลี่ยม) ในวงเงิน ๑๓,๖๐๐.- บาท	-	-	๕/๖๔	๑๔ ธ.ค. ๖๓	๒๑ ธ.ค. ๖๓	๑๓,๔๐๐.๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๓	๒๐๐.๐๐					
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ในวงเงิน ๒,๖๐๐.- บาท	-	-	๑๘/๖๔	๔ ก.พ. ๖๔	๖ มี.ค. ๖๔	๒,๖๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๔	-					
๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ ในวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท	-	-	๑/๖๔	๓๐ ธ.ค. ๖๓	๒๑ ธ.ค. ๖๓	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๔	๓,๐๐๐.๐๐					
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ในวงเงิน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท	-	-	๒/๖๔	๕ มี.ค. ๖๔	๖ มี.ค. ๖๔	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๔	๑,๐๐๐.๐๐					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ ในวงเงิน ๒๔๓,๐๐๐.- บาท	-	-	๓/๖๔	๕ มี.ค. ๖๔	๖ มี.ค. ๖๔	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๔	๑,๐๐๐.๐๐					
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) ในวงเงิน ๗,๐๐๐ บาท	-	-	๒๑/๖๔	๒๕ ก.พ. ๖๔	๑๒ มี.ค. ๖๔	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๔	-					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวก ท้องถิ่นระดับต้น ในวงเงิน ๙,๐๐๐ บาท	-		-		๓๔/๖๔	๒๙ เม.ย. ๖๔	๖ พ.ค. ๖๔	๘,๗๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๔		๓๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒ ในวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท	-		-		๔/๖๔	๘ เม.ย. ๖๔	๗ มิ.ย. ๖๔	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๔		๑,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ในวงเงิน ๒๓๗,๐๐๐ บาท	-		-		๕/๖๔	๘ เม.ย. ๖๔	๗ มิ.ย. ๖๔	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๔		๑,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ ๓ ในวงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	-		-		๖/๖๔	๙ เม.ย. ๖๔	๘ มิ.ย. ๖๔	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๔		๒,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ ในวงเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท	-		-		๗/๖๔	๑๖ เม.ย. ๖๔	๑๕ มิ.ย. ๖๔	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๔		๓,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ ในวงเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท	-		-		๘/๖๔	๑๙ เม.ย. ๖๔	๑๘ มิ.ย. ๖๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๔		๒,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองใหม่ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ ในวงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท	-		-		๙/๖๔	๒๐ เม.ย. ๖๔	๑๙ มิ.ย. ๖๔	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๔		๕,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาปอก (๒) บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ ๕ ในวงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท	-		-		๑๐/๖๔	๒๖ เม.ย. ๖๔	๒๕ มิ.ย. ๖๔	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔		๓,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านไทรอ หมู่ที่ ๘ ในวงเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท	-		-		๑๑/๖๔	๒๖ เม.ย. ๖๔	๒๕ มิ.ย. ๖๔	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔		๑,๐๐๐.๐๐	
๒๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ในวงเงิน ๑,๗๐๐ บาท	-		-		๓๕/๖๔	๕ พ.ค. ๖๔	๑๙ พ.ค. ๖๔	๑,๗๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔		-	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	วันที่				
๒๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้สำหรับเด็ก ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท	-		-		๓๖/๖๔	๕ พ.ค. ๖๔	๔ มิ.ย. ๖๔	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔			-	
๒๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ในวงเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท	-		-		๓๗/๖๔	๕ พ.ค. ๖๔	๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๓,๔๙๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔			๑,๐๑๐.๐๐	
๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ในวงเงิน ๓,๔๐๐ บาท	-		-		๔๑/๖๔	๗ พ.ค. ๖๔	๑๔ พ.ค. ๖๔	๓,๔๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๔			-	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสาเดียว หมู่ที่ ๑ ในวงเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท	-		-		๑๒/๖๔	๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๙ มิ.ย. ๖๔	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๔			๒,๐๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ในวงเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท	-		-		๑๓/๖๔	๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๙ มิ.ย. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๔			๒,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	วันที่	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระคูณ หมู่ที่ ๑๒ ในวงเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท	-	-	๑๔/๖๔	๒๐ พ.ค. ๖๔	๑๙ มิ.ย. ๖๔	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๔		๓,๐๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ในวงเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท	-	-	๑๕/๖๔	๑๔ มิ.ย. ๖๔	๑๓ ส.ค. ๖๔	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๔		๓๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านนายาว หมู่ที่ ๑๐ ในวงเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท	-	-	๑๖/๖๔	๑๖ มิ.ย. ๖๔	๑๕ ส.ค. ๖๔	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๔		๒,๐๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองไธพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ในวงเงิน ๓๗๗,๐๐๐ บาท	-	-	๑๗/๖๔	๑๗ มิ.ย. ๖๔	๑๖ ส.ค. ๖๔	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๔		๗๖,๐๐๐.๐๐	
๓๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ในวงเงิน ๒๔,๒๐๐ บาท	-	-	๕๑/๖๔	๑๓ ก.ค. ๖๔	๒๘ ก.ค. ๖๔	๑๙,๕๐๐.๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๔		๔,๗๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิยว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	วันที่	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒ ในวงเงิน ๑๔๖,๐๐๐ บาท	-	-	๑๘/๖๔	๓๐ ก.ค. ๖๔	๒๘ ก.ย. ๖๔	๑๔๕,๕๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๔		๕๐๐.๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.เสาดิยว ในวงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท	-	-	๑๘/๖๔	๓๐ ก.ค. ๖๔	๒๘ ก.ย. ๖๔	๑๔,๙๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๔		๒,๑๐๐.๐๐	-
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ในวงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท	-	-	๒๐/๖๔	๓๐ ก.ค. ๖๔	๒๘ ก.ย. ๖๔	๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๔		๕๐๐.๐๐	
๓๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ในวงเงิน ๒,๖๐๐ บาท	-	-	๖๐/๖๔	๑๓ ส.ค. ๖๔	๒๘ ส.ค. ๖๔	๒,๖๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๔		-	
๓๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ในวงเงิน ๔,๓๐๐ บาท	-	-	๖๑/๖๔	๑๖ ส.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๔,๓๐๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๔		-	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๓๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่และมือถือ) ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-		-		๗๐/๖๔	๒๓ ส.ค. ๖๔	๗ ก.ย. ๖๔	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ย. ๖๔		๔,๐๐๐.๐๐	
๓๘	ครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำอัตโนมัติ) ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	-		-		๗๔/๖๔	๒๔ ส.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๑๗,๑๐๐.๐๐	๑ ก.ย. ๖๔		๒,๙๐๐.๐๐	
๓๙	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ในวงเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท	-		-		๗๗/๖๔	๗ ก.ค. ๖๔	๒๒ ก.ย. ๖๔	๕๒,๕๔๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๔		๕๖๐.๐๐	
๔๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน พัฒมคติผนัง พร้อมค่าติดตั้ง ในวงเงิน ๙,๖๐๐ บาท	-		-		๘๐/๖๔	๑๖ ก.ย. ๖๔	๑ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๔		-	
๔๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ในวงเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท	-		-		๒๑/๖๔	๒ ก.ย. ๖๔	๑ พ.ย. ๖๔	๑๑๖,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	วันที่	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรออ หมู่ที่ ๘ ในวงเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท	-	-	๒๒/๖๔	๒๓ ก.ย. ๖๔	๒๒ พ.ย. ๖๔	๓๔๒,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ ๑๑ ในวงเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท	-	-	๒๓/๖๔	๒๙ ก.ย. ๖๔	๒๘ ธ.ค. ๖๔	๗๙๕,๐๐๐.๐๐			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๓๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถรับ-ส่งนักเรียน ศพด. อบต.เสาเดียว ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๑/๖๔	๒๙ ก.ย. ๖๔	๒๗ มี.ค. ๖๕	๑,๙๘๘,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)

(นางวิรัตน์ ชุนทรภัทร์โกคิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวลดาชาติ แผงแสงไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

(ลงชื่อ)

(นางสาวลดาชาติ แผงแสงไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกได้ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๙	โครงการ
๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑๔	โครงการ
๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๓.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑๙	โครงการ
๓.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๐	โครงการ
๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๐	โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๕,๖๕๐,๘๐๐.- บาท รวมเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๕๒๐,๘๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท รวมเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๗๘๓,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๘ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

-ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

-การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล

แนวทางการแก้ไข

-ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด